

IX.2 – Zeit- und Maßnahmenplan

Prepared by Windbostel West GmbH

Document date: 21.07.2025

Document number: 005906140-01

Revision number: 01

Classification:



Company	Windbostel West GmbH
Project	Windbostel West (WBW)
Package	Consenting
Asset	Offshore Wind
Document title	IX.2 – Zeit- und Maßnahmenplan
Document number	005906140-01
Revision number	01
Derived from	N/A

The reproduction, distribution and utilisation of this document, and the disclosure of this document (or any information contained herein) to any third party, without the prior written consent of the company (as defined above) is strictly prohibited. The company (as defined above) retains all right, title and interest, including all copyright and intellectual property rights, in and to this document and all information contained herein. The author shall complete this cover sheet and may give guidance below on any actions required by the recipient(s).

- ☒ The checker and approver must not be the same person.
- ☒ The author and approver must not be the same person.
- ☒ The approver must not be less senior than the author.

Revision number	Revision date	Status or reason for Issue	Author	Checker	Approver
01	21.07.25	Plangenehmigungsantrag WBW	■	■	■

*Initials



Der festzustellende Plan umfasst gem. (§ 68 Abs. 1 Nr. 3 WindSeeG einen Zeit- und Maßnahmenplan bis zur Außerbetriebnahme des Offshore-Windenergieparks (OWP). Dieser dient als Grundlage für die Bestimmung von Maßnahmen und Fristen durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zur Sicherstellung einer zügigen Errichtung, Inbetriebnahme des OWP, sowie zur Gewährleistung einer effektive Nutzung und Auslastung der zugewiesenen Netzanbindungskapazität (§ 69 Abs. 2 S. 1 WindSeeG; vgl. hierzu auch den Untersuchungsrahmen unter IX.2 des BSH vom 28.04.2025).

Den äußeren Rahmen für die Erstellung dieses Zeit- und Maßnahmenplans bilden die Realisierungsfristen nach § 81 Abs. 2 S. 1 WindSeeG sowie der Ablauf der Befristung der Plangenehmigung gem. § 69 Abs. 7 S. 1 WindSeeG:

Zum Meilenstein 1:

Gemäß § 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 a) WindSeeG müssen bezuschlagte Bieter innerhalb von zwölf Monaten nach Erteilung der Zuschläge nach § 54 WindSeeG den Antrag auf Erteilung einer Plangenehmigung stellen und die für die Plangenehmigung erforderlichen Unterlagen beim BSH einreichen. Die BNetzA hat mit Beschluss vom 12.08.2024 den Zuschlag für die Fläche N-9.2 (Az.: BK6-24-003-1) erteilt.

Da die Zuschläge nach § 55 Abs. 4 S. 2 WindSeeG eine Woche nach der öffentlichen Bekanntgabe als bekanntgeben anzusehen sind, müssen die Planunterlagen spätestens mit Ablauf des 19.08.2025) auf dem Antrags- und Beteiligungsportal des Bundes hochgeladen sein (§ 31 Abs. 1 VwVfG i.V.m. §§ 188 Abs. 2 BGB, § 187 Abs. 1 BGB).

Den Antrag auf Erteilung einer Plangenehmigung wird die Trägerin des Vorhabens spätestens bis zum 19.08.2025 beim BSH fristgerecht einreichen, um diesen Meilenstein zu erfüllen.

Zu den Meilensteinen 2 – 5:

Die Meilensteine 2 – 5 (Realisierungsfristen gemäß § 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 bis 5 WindSeeG) werden in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des verbindlichen Fertigstellungstermins des Netzanbindungssystems bestimmt. Endgültig bestimmen lassen sich die Meilensteine 2 – 5 daher erst, wenn der Fertigstellungstermin nach § 17d Abs. 2 S. 8 EnWG verbindlich geworden ist. Die zuständige Übertragungsnetzbetreiberin (ÜNB), die Tennet TSO GmbH, hat auf Ihrer Website den 31.12.2031 als voraussichtlichen Fertigstellungstermin des Netzanbindungssystems NOR-9-2 für den OWP Windbostel West (Fläche N-9.2) veröffentlicht. Gemäß § 17d Abs. 2 S. 8 EnWG werden die bekannt gemachten Fertigstellungstermine jeweils 36 Monate vor Eintritt der voraussichtlichen Fertigstellung verbindlich. Die in Tabelle 1 aufgeführten Fristen legen daher zugrunde, dass der 31.12.2031 als Fertigstellungstermin verbindlich wird.



Diese Rahmenbedingungen führen zu einem Zeit- und Maßnahmenplan, der in Tabelle 1 dargestellt ist.

#	Meilensteine / Realisierungsfristen gemäß § § 81 Abs. 2 Satz 1 WindSeeG	Frist
1	§ 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 a) WindSeeG: Einreichung der für die Erteilung einer Plangenehmigung erforderlichen Unterlagen binnen zwölf Monaten nach Erteilung des Zuschlags durch die BNetzA (hier Datum des Bekanntwerdens)	19.08.2025
2	§ 81 Abs. 2 S.1 Nr. 2 WindSeeG: Nachweis der Finanzierung für die Errichtung der Windenergieanlagen auf See in dem Umfang der bezuschlagten Gebotsmenge durch Vorlage verbindlicher Verträge über die Bestellung der Windenergieanlagen, der Fundamente und der parkinternen Verkabelung spätestens zwei Monate nach Verbindlichwerden des Fertigstellungstermins des Netzanbindungssystems NOR-9-2.	28.02.2029
3	§ 81 Abs. 2 S.1 Nr. 3 WindSeeG: Nachweis des Baubeginns der Windenergieanlagen auf See spätestens sechs Monate vor dem verbindlichen Fertigstellungstermin des Netzanbindungssystems NOR-9-2	30.06.2031
4	§ 81 Abs. 2 S.1 Nr. 4 WindSeeG: Nachweis der technischen Betriebsbereitschaft mindestens einer Windenergieanlagen auf See einschließlich der zugehörigen parkinternen Verkabelung spätestens zum verbindlichen Fertigstellungstermin des Netzanbindungssystems NOR-9-2	31.12.2031
5	§ 81 Abs. 2 S.1 Nr. 5 WindSeeG: Nachweis, dass die technische Betriebsbereitschaft der Windenergieanlagen auf See insgesamt hergestellt worden ist innerhalb von sechs Monaten nach dem verbindlichen Fertigstellungstermin des Netzanbindungssystems NOR-9-2. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn die installierte Leistung der betriebsbereiten Anlagen mindestens zu 95% der bezuschlagten Gebotsmenge entspricht.	30.06.2032

	Geplante Außerbetriebnahme gem. § 69 Abs. 7 S. 1 WindSeeG	Frist
	Das Datum der geplanten Außerbetriebnahme bestimmt sich nach dem Ablauf der 25-jährigen Befristung der Plangenehmigung, § 69 Abs. 7 S. 1 WindSeeG. Die Frist beginnt 12 Monate nach Eingang des Nachweises über den Meilenstein 3 „Baubeginn“, also am 30.06.2032, und endet am 30.06.2057.	30.06.2057
	Die Beantragung einer nachträglichen Verlängerung der Befristung um höchstens zehn Jahre gem. § 69 Abs. 7 S. 4 WindSeeG wird sich vorbehalten. Bei vollständiger Bewilligung wäre die Außerbetriebnahme am 30.06.2067 terminiert.	30.06.2067

