

# Maßnahmenblatt

**Vermeidung / Minderung / Schutz (V), Maßnahmennummer:** 003\_V

**Bezeichnung der Maßnahme:** Schutz angrenzender Vegetationsbestände und Gehölzstrukturen

**Gesamtgröße der Maßnahme in qm:** 0

**Temporäre Maßnahme:** ja

Keine Flächen vorhanden

**Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS):** Unterlagen Nr.: 10.2

**Zeitpunkt der Durchführung:** 2 Woche/n vor Projekt-Baubeginn

## Entwicklungsziel der Maßnahme

**Zielbiotop:** Einzelbaum alter Ausprägung sowie Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland

**Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen:** Vegetationsschutzzäune um die BE-Fläche herum sowie, durch Ökologische Baubegleitung eingeschätzte und begleitete Maßnahmen zum Schutz des alten Baumes (Stieleiche) im I. Quadranten (zum Beispiel Wurzelschutz oder Wurzelschutzbrücke)

**Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):** 41.05aA (02.02.430) sowie 34.08a.01 (06.03.210)

**Spezielle Habitatsmerkmale/Strukturmerkmale:** alter Baum (Stieleiche) und intensiv genutztes, frisches Dauergrünland im 1. Quadranten, welche in Berührung mit der temporären BE-Fläche und zugehöriger Zufahrt bzw. mit dem Neubau des neuen BSH samt Zufahrt kommen

## Beschreibung der Tätigkeiten zur

**Herstellung und Entwicklung:** Begehen der Fläche und Ausmessen im Hinblick auf die benötigten Materialien und Maschinen

Vegetationsschutzzäune zum Schutz der Biotope/Flächen während der Bauzeit (Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen wie Befahren, Trittschäden, Ablagerung von Baustoffen und Geräten sowie unbefugte Nutzungen). Dies betrifft den alten Baum im I. Quadranten, der nahe des jetzigen bzw. auch zukünftigen BSH steht und auch den mittelalten Baum an der Baugrenze nahe der neuen landwirtschaftlichen Einfahrt. Des Weiteren soll die BE-Fläche samt Zufahrt selbst zum Schutz angrenzender Vegetationsbestände eingezäunt werden.

**Risikomanagement:** nein

**Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18):** 19 Tag/e

**Unterhaltung:**

**Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18):** nicht erforderlich

## Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

**Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes:** 2 Woche/n

**Berichtsintervall Unterhaltungspflege:** Keine Angabe

**Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig:** ja

## Konfliktbewältigung

Nr.	Beschreibung	Naturraum	Beurteilung	i. Verbindung m. Maßnahme
B6	Anlagebedingte Beeinträchtigung oder Verlust von Vegetations-/Gehölzstrukturen mit Habitategnung für Brutvögel und Fledermäuse	D16 Erzgebirge	vermeidet/vermindert	003_V, 004_V (CEF), 006_A
L2	Dauerhafte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes	D16 Erzgebirge	vermeidet/vermindert	003_V, 007_A
B1	Bauzeitliche Beeinträchtigung angrenzender Biotopflächen und Gehölzstrukturen	D16 Erzgebirge	vermeidet/vermindert	001_V, 003_V, 007_A, 008_G

**Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS):** B1: **Unterlagen Nr.:** 10.2/L2: **Unterlagen Nr.:** 10.2/B6: **Unterlagen Nr.:** 10.2

**Datum Einreichung Planungsunterlagen:** 28.11.2025